	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-046</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	2	FECHA:	7	de	SEPTIEMBRE	de	2023
------------------------------	---	--------	---	----	------------	----	------

PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2023	AL	31	de	AGOSTO	de	2023
----------	-----	---	----	--------	----	------	----	----	----	--------	----	------

CONTRATO No:	342	DE	202	REGISTRO BP Y P No	
--------------	-----	----	-----	--------------------	--

**OBJETO:**  
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

**LOCALIZACIÓN:**  
 HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

**PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:**

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>
<b>CONSORCIO PROYN EMV</b>	<b>MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS</b>


<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR:</b>	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>
<b>CONSORCIO MONIQUIRA 2023</b>	<b>LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE</b>

ADICIONALES Y PRORROGAS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		#¡VALOR!	

VALOR INICIAL:	\$ 4,743,428,502.00	VALOR ADICIONALES:	\$ 0.00	VALOR TOTAL:	\$ 4,743,428,502.00
----------------	---------------------	--------------------	---------	--------------	---------------------

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones) Contrato de Obra	15	de	DICIEMBRE	de	2023
--	----	----	-----------	----	------

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones) Contrato de Interventoría	31	de	DICIEMBRE	de	2023
---	----	----	-----------	----	------



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA										
No PÓLIZA	18-44-101090815	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa	
							13	7	2023	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				12	7	2023	15	4	2024	\$ 474,342,850.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				12	7	2023	15	12	2026	\$ 948,685,700.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				12	7	2023	15	12	2023	\$ 948,685,700.40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				12	7	2023	15	12	2023	\$ 580,000,000.00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: EL TIEMPO DURANTE EL PLAZO DEL PRESENTE INFORME HAN SIDO BUENOS, YA QUE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO HA SIDO SOLEADO CON ALGUNOS DÍAS NUBLADOS, QUE APESAR DE SER NUBLADOS NO IMPIDIERON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, LOS DÍAS 14, 15, 23, 25 DE AGOSTO DE 2023 SE PRESENTARON LLUVIAS INTERMITENTES EN LA TARDE, EL 18, 24, 28 y 31 DE AGOSTO DE 2023 SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 2023-344	12	7	2023
ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2023-342	12	7	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ENTRE EJES A - D Y 1' - 6
EXCAVACIÓN	ENTRE EJES A - D Y 1' - 6
CAMPAMENTO DE OBRA	COSTADO NOR OCCIDENTAL
DESCAPOTE	ENTRE EJES A - D Y 1' - 6
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	ACCESO OBRA
REVISIÓN DE DISEÑOS DE CONSULTORÍA	HRM ESE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
SUPERVISIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	HRM ESE
SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA	HRM ESE
COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO	HRM ESE
REVISIÓN DE DISEÑOS DE CONSULTORÍA	HRM ESE
PROTOCOLIZACIÓN ACTAS DE VECINDAD	EDIFICIO DE GOBIERNO

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA	EXACAVACION	29%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME
VOLQUETAS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	29%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME
HERRAMIENTAS MENORES	ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	100%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME
PULIDORAS	CORTES NECESARIOS EN OBRA	26%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME
TALADROS - ATORNILLADOR	CONSTRUCCION CAMPAMENTO	29%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME
COMPUTADORES	LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	100%	EN RELACIÓN AL PLAZO DEL PRESENTE INFORME

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
SUB BASE GRANULAR	CANtera LA ROCA	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO
CEMENTO	MONIQUIRÁ	LOSA CONTRAPISO CAMPAMENTO
MADERA	MONIQUIRÁ	CAMPAMENTO DE OBRA
TEJAS ZINC	MONIQUIRÁ	CAMPAMENTO DE OBRA
POLISOMBRA	MONIQUIRÁ	CERRAMIENTO DE OBRA
AGREGADOS	CANtera LA ROCA	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO Y LOSA DE CONTRAPISO CAMPAMENTO

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
COMPUTADORES	LABORES TECNICAS Y ADMINSTRATIVAS	100%	
IMPRESORA	LABORES TECNICAS Y ADMINSTRATIVAS	50%	

EQUIPO DE FOTOGRAFIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	80%		
ELEMENTOS DE MEDICIÓN	REGISTRO Y CORROBORACIÓN MEDIDAS	50%		
<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA</b>				
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR	
ACTA PARCIAL No 01 - 2023	31	8	2023	\$ 39,145,900.00
-				-
-				-
-				-
-				-
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				\$ 39,145,900.00
<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>				
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR	
-				-
-				-
-				-
-				-
-				-
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

<b>CORRESPONDENCIA PRESENTADA</b>			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
03/08/2023	Alcaldía Municipal de Moniquirá - Secretaría de Gobierno - Secretaría de Planeación - Personería Municipal - Inspección de Policía	NOTIFICACIÓN DE PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD	TRAMITE
01/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv	INVITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 04-2023	TRAMITE
04/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv - Mauricio Rodríguez Mendoza	INVITACIÓN REUNIÓN ESPECIALIDAD HIDROSANITARIA - EVALUACIÓN DE ESTADO ACTUAL Y ALTERNATIVAS DE REUBICACIÓN	TRAMITE
05/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv	INVITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 05-2023	TRAMITE
05/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv - Mauricio Rodríguez Mendoza	INVITACIÓN REUNIÓN ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL - EVALUACIÓN DE POSIBLES VARIACIONES	TRAMITE
05/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	REMISIÓN INFORME MENSUAL No 01 - 2023	TRAMITE
09/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ	TRAMITE
15/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv - Mauricio Rodríguez Mendoza	INVITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 06-2023	TRAMITE
16/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	SOLICITUD DE REMISIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS COMPONENTES DE SUELOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN REFERENCIA Y SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DE LOS COMPONENTES EN MENCIÓN	TRAMITE
16/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proyn Emv - Mauricio Rodríguez Mendoza	INVITACION REUNIÓN ESPECIALIDAD ESTRUCTURAL Y SUELOS	TRAMITE

17/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	REMISIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS COMPONENTES DE SUELOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN REFERENCIA Y SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DE LOS COMPONENTES EN MENCIÓN	TRAMITE
29/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. - Consorcio Proym Emv	INVITACION COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 08-2023	TRAMITE
31/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO	TRAMITE
31/08/2023	Hospital Regional de Moniquirá	REMISIÓN DE CORTE DE OBRA No. 01 - 2023 DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-344	TRAMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	79.393.739	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
DURLEY VARGAS NEIZA	39.755.489	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
ROBERTO ALFONSO CAMACHO CAICEDO	79.617.268	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
SEBASTIAN FELIPE PARRA ALARCON	1.075.684.167	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
LEIDY STEFANNY MONCALEANO SANCHEZ*	1.070.615.428	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
MONICA OLIVEROS MORENO	52.325.051	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
DENIS YESENIA CARANTON PEÑA	1.005.130.501	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
NELSON ALVAREZ OCHOA	79.455.340	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
BLAS IGNACIO PARRA MANCIPE	6.769.654	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
JOSE MIGUEL ALVAREZ QUIROGA	1.031.161.432	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
HERNAN DAVID ROMERO PEREZ	1.067.896.960	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
FLORIDANO CELIS RODRIGUEZ**	13.923.729	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023	
*: RETIRO 14 DE AGOSTO DE 2023    **: 19 DE AGOSTO DE 2023											
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?									SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR DE OBRA	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	79.393.739
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE - ASESORA HOSPITALARIA	DURLEY VARGAS NEIZA	39.755.489
RESIDENTE DE OBRA	ROBERTO ALFONSO CAMACHO CAICEDO	79.617.268
RESIDENTE DE OBRA AUX ADMINISTRATIVO	SEBASTIAN FELIPE PARRA ALARCON	1.075.684.167
RESIDENTE DE OBRA AUX TECNICO	LEIDY STEFANNY MONCALEANO SANCHEZ	1.070.615.428
PROFESIONAL SST	MONICA OLIVEROS MORENO	52.325.051
INSPECTOR SST	DENIS YESENIA CARANTON PEÑA	1.005.130.501
MAESTRO DE OBRA	NELSON ALVAREZ OCHOA	79.455.340
OFICIAL DE OBRA	BLAS IGNACIO PARRA MANCIPE	6.769.654
AYUDANTE DE OBRA	JOSE MIGUEL ALVAREZ QUIROGA	1.031.161.432
AYUDANTE DE OBRA	HERNAN DAVID ROMERO PEREZ	1.067.896.960
AYUDANTE DE OBRA	FLORIDANO CELIS RODRIGUEZ	13.923.729
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI   X   NO

\* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ	24.130.355
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	PATRICIA MOLINA FONSECA	51.712.385

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	LUZ MARIELA ZAPATA PINILLA	51.682.171
AUX DE INTERVENTORIA	WILLIAM CAPERA MORENO	86.054.488
PROFESIONAL SST	SERGIO ANDRES AMAYA	1.014.201.257
ARQUITECTO	JOSE DAVID HIDALGO AMEZQUITA	1.053.842.000

\* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LAVADO DE MANOS, CALISTENIA, PAUSAS ACTIVAS, CHARLAS 5 MINUTOS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
INSPECCION DE EPP	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
SEÑALIZACION DE OBRA	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
PREOPERACIONALES EQUIPOS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
INSPECCION LOCATIVA	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
INSPECCION HERRAMIENTAS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
CAPACITACIONES	CAMPAMENTO DE OBRA
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	CAMPAMENTO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
VERIFICACION DE LAVADO DE MANOS, CALISTENIA, PAUSAS ACTIVAS, CHARLAS 5 MINUTOS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION INSPECCION DE EPP	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION SEÑALIZACION DE OBRA	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION PREOPERACIONALES EQUIPOS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION INSPECCION LOCATIVA	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION INSPECCION HERRAMIENTAS	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CAMPAMENTO DE OBRA - OBRA
VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	CAMPAMENTO DE OBRA

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
-				-
-				-
-				-
-				-
-				-
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
-				-
-				-
-				-
-				-

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES			
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km) APROX.	OBSERVACIÓN
SUB BASE	CANTERA LA ROCA	6.7	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO
CEMENTO	MONIQUIRA	1.5	LOSA CONTRAPISO CAMPAMENTO
MADERA	MONIQUIRA	1.9	CAMPAMENTO DE OBRA
AGREGADOS	CANTERA LA ROCA	6.7	MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCESO Y CAMPAMENTO
POLISOMBRA	MONIQUIRA	1.5	CERRAMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS		
DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN


DESCRIPCIÓN	PERIODO			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 04	2	8	2023	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 05	9	8	2023	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 06	16	8	2023	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 07	23	8	2023	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No 08	30	8	2023	

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	12	7	2023	31	7	2023	

**OBSERVACIONES:**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
<b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra</b>		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	8-25
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	26-36
<b>Seguimiento Financiero del Contrato de Obra</b>		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	37-51
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
<b>Seguimiento Técnico del Contrato de Obra</b>		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	52-53
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	SI	54-55
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )	YA SE RADICO	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	56-57
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
<b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	58-59
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	60-77
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	YA SE RADICO	

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	78-98
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	N.A.	
<b>Generales</b>		
Registro fotográfico	SI	107-114
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	117-120
* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el intervisor considere necesarios. Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados		

FIRMA:	
	Interventor / RL. Interventoría
NOMBRE:	<b>CONSORCIO MONQUIRÁ 2023</b> SONIA EDUVIGES TOLOSA SUAREZ

Anexamos lo anunciado: (123) folios